



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI  
DEPARTAMENTO DE OBRAS  
OFICINA DE CONTROL DE OBRAS

**PROGRAMA DE INVERSIÓN 2025**  
CUARTO TRIMESTRE



Ing. Luis Antonio Hernández Maldonado  
SUBDIRECTOR TÉCNICO



Mtro. Armando Carrasco Lopez  
DIRECTOR GENERAL

**BAJA CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

REPORTE DE AVANCES

31 DE DICIEMBRE DE 2025

MODALIDAD DE INVERSIÓN	FORMALIZADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2025	EJERCIDO / PAGADO	% AVANCES	
				PRESUPUESTO	
				FIS	FIN
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2024 ).	100,065,116	100,065,116	95,463,994	100%	95%
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2025 ).	141,548,322	141,548,322	99,211,414	78%	70%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2024).	88,701,969	88,701,969	76,695,291	97%	86%
PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR 2025).	107,490,687	107,490,687	52,982,200	19%	49%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2024).	3,949,120	3,949,120	3,209,910	100%	81%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2025).	55,104,211	55,104,211	39,530,236	94%	72%
PROGRAMA DE ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA (PROAGUA 2025).	2,080,868	2,080,868	2,052,141	100%	100%
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2025	905,345	905,345	904,440	100%	100%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS.	632,775,193	632,775,193	420,109,651	64%	66%
PROGRAMA DE RECURSOS PROPIOS (INTERVENCIÓN TERRITORIAL)	43,937,439	43,937,439	40,134,472	99%	91%
PROGRAMA "BDAN" OBRAS CON RECURSOS DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE.	26,294,215	26,294,215	20,677,597	77%	79%
PROGRAMA FINANCIAMIENTO VERDE.	215,672,019	215,672,019	177,768,995	76%	82%
<b>TOTAL DEL PROGRAMA :</b>	<b>1,418,524,504</b>	<b>1,418,524,504</b>	<b>1,028,740,341</b>	<b>71%</b>	<b>73%</b>